日高村内通学路の対策箇所一覧表(H28.7.26合同点検)

■新規箇所

| 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|---------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 1-1 | 中村~江尻(村道) | ・カーブミラーが見づらい・歩道にガードレールが無いので危険・道路沿い民家の植栽が見通しを悪くしている | ・道幅が狭くなる地点へのカーブミラーの設置を行う ・見通しが確保できる程度に伐採してもらえるよう住民にはたらきかけていく | 日高村建設課 |
| 1-2 | 六分坂付近(R33) | ・国道の歩道が狭い | ・白線に平衡して、点線(減速を促す表示)をつける→要望を挙げる ことが必要 | 土佐国道事務所 |
| 1-3 | 暮月~西田(村道) | ・街頭が無く暗い | ・要望が挙げられた以降に道路脇の枝や雑草が刈られ、以前よりは明るさが確保されるようになっている ・長山田〜民家の間に街灯が3つ設置されているが、要望時には2つしか確認できていなかったのでは(尚、正常に点灯しているか確認を行う) | 日高村総務課 |
| 1-4 | 折月付近 (R33) | ・国道の歩道が狭い | ・点線(減速を促す表示)が薄くなっている箇所の塗り直し→要望を 挙げることが必要 | 土佐国道事務所 |
| 1-5 | 岩目地交差点付近 (県道 297 号) (R33) | ・県道 297 号線正岡石油前の道路が狭く、ともなって歩道も狭い ・国道の歩道が狭い | ・要望を挙げているが順番待ちの状態 順次改良が見込まれる | 中央西土木事務所(越知土木事務 所) 土佐国道事務所 |

| 1-6 | 妹背付近(R33) | ・歩道に段差があって危険な箇所がある・道路沿い民家の塀が見通しを悪くしている箇所がある・国道の歩道が狭い | ・段差については改善を行う ・塀については地権者との交渉と予算的な問題をクリアすることが必要 今後調整をとりながら進めていく | 土佐国道事務所 |
|-----|-------------|--|---|---------|
| 1–7 | 日下駅前付近(R33) | ・民家と歩道の間に段差が生じている箇所があり 危険である・信号が無く、見通しが悪い・国道の歩道が狭い | ・段差についてはカラー塗装やシール等製品的に相応しいものを探して早急に対応する ・日下大橋付近の後に改良の計画あり(岩目地よりも先に取り掛かる 予定) | 土佐国道事務所 |

■対策継続箇所

| 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 2-1 | 日下橋〜社会福祉センター(県道 291 号) | ・歩道がほとんど無い・交通量が多い・大型車両の通行が多い | ・歩道の設置・拡幅を行う | 中央西土木事務所 |
| 2-2 | 大橋東付近 (R33)(村道) | ・見通しが悪い | ・国道の歩道の設置・拡幅を行う・村道の路側帯の設置・拡幅を行う | 土佐国道事務所 日高村建設課 |